

Số: 2266 /SGDĐT-GDTrH

Bình Phước, ngày 12 tháng 08 năm 2022

V/v phối hợp báo cáo kết quả thực công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6).

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Văn phòng Sở.

Thực hiện Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm – Chủ trì cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia vào ngày 20/7/2022 tại trụ sở UBND tỉnh (được nêu tại mục III Báo cáo số 2042/BC-SGDĐT ngày 26/7/2022 của Sở GD&ĐT báo cáo kết quả cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tháng 6/2022), Sở GD&ĐT đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được giao (từ tiểu mục 2 đến tiểu mục 8 của mục III, Báo cáo số 2042/BC-SGDĐT nói trên) để phối hợp báo cáo, cụ thể như sau:

1. Đối với Sở Nội vụ

Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đối với các nội dung được giao trong Công văn 710/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh; báo cáo tiến độ phối hợp với Sở Y tế, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố việc bố trí nhân viên Y tế học đường cho các trường học.

2. Đối với Sở Tài chính

Đề nghị Sở Tài chính phối hợp báo cáo tiến độ, kết quả tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn năm 2022 để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học cho các địa phương (nêu cụ thể theo từng địa phương đã được bố trí và tiến độ thực hiện công tác xây dựng, mua sắm, giải ngân...); phối hợp báo cáo kết quả công tác hướng dẫn việc xây dựng và phê duyệt đề án tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền thẩm định và quản lý

của Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định; tiến độ tham mưu UBND tỉnh bàn giao 03 trường THPT về cho UBND cấp huyện quản lý: Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu (cũ), Trường THPT Thanh Hòa (cũ), Trường THPT Đồng Phú (cũ).

3. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp báo cáo các nội dung thực hiện được giao tại tiểu mục 6 của Thông báo số 182/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh; phối hợp báo cáo tiến độ tham mưu UBND tỉnh cấp vốn cho các địa phương mua sắm thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp báo cáo kết quả, tiến độ công tác hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập quy hoạch sử dụng đất; xem xét, thẩm định nhu cầu sử dụng đất do UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố theo quy định; tiến độ, kết quả thẩm định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh (nêu cụ thể theo từng địa phương, trong đó nêu rõ số lượng tăng so với tháng trước).

4. Đối với Sở Xây dựng

Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp báo cáo kết quả, tiến độ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trường học (nêu cụ thể theo từng địa phương) cho đến thời điểm gửi báo cáo.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát và báo cáo chi tiết tiến độ các công trình ngành Giáo dục và Đào tạo đã được UBND tỉnh giao vốn thực hiện trong năm 2022 và năm 2023; phối hợp báo cáo kết quả thực hiện việc chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu đảm bảo tính đồng bộ về kết cấu chung khối công trình giáo dục (trong đó có tính đến hệ thống thoát nước cho các khối công trình).

6. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp báo cáo các nội dung sau:

- Các nhiệm vụ đã triển khai, thực hiện so với tháng trước; kết quả cụ thể của các nội dung đã thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (theo nhiệm vụ và rà soát theo từng trường nằm trong lộ trình được giao, trong đó nêu cụ thể các nội dung mới so với kết quả thực hiện qua lần báo cáo trước); kết quả thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh và Báo cáo số 2042/BC-SGDĐT ngày 26/7/2022.

- Các nhiệm vụ đang triển khai, tiến độ triển khai.

- Những nhiệm vụ chưa thực hiện; lí do của việc chưa thực hiện.
- Kết quả của việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (nêu rõ số lượng tăng so với tháng trước).

(Đề nghị gửi kèm danh sách rà soát chi tiết các tiêu chí chưa đáp ứng của từng đơn vị trường học chưa hoàn thành công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia năm 2021 và năm 2022; dự kiến thời gian đăng ký đánh giá ngoài với Sở GD&ĐT (cụ thể cho từng trường)).

- Kiến nghị, đề xuất (nêu cụ thể).

7. Các đơn vị trực thuộc Sở

Báo cáo tiến độ thực hiện công tác tự đánh giá chu kỳ từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022, kết quả thực hiện công tác công khai theo các yêu cầu được nêu tại Công văn số 1694/SGDDĐT-GDTrH ngày 20/6/2022.

Báo cáo chi tiết các tiêu chí chưa đáp ứng đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có nêu giải pháp cụ thể cho việc khắc phục điểm yếu so với yêu cầu đạt mức 2.

8. Văn Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo tiến độ phối hợp hướng dẫn chế độ tăng giờ cho giáo viên khi được bố trí tăng cường cho các trường (đồng cấp học, liên cấp học); hướng dẫn hợp đồng thỉnh giảng giáo viên tiếng Anh và Tin học dạy tiểu học và THCS cho các địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các quy định có liên quan. Kết quả thực hiện, báo cáo Giám đốc Sở (qua Phòng Giáo dục trung học) trong ngày 15/8/2022, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong phiên họp tháng 8.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phục vụ cho cuộc họp chuyên đề trong tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc phối hợp báo cáo các nội dung được nêu trên đây và gửi về Sở GD&ĐT **trong ngày 17/8/2022**.


Trân trọng./.


(Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm Thông báo số 182/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh và Báo cáo số 2042/BC-SGDĐT ngày 26/7/2022 của Sở GD&ĐT).


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban giám đốc;
- Các Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.

7

GIÁM ĐỐC 





Lý Thanh Tâm

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1350/SNV-CCVC&TCBM
V/v kết quả công tác xây dựng trường
học đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp
tháng 6/2022)

Bình Phước, ngày 18 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2266/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 về việc phối hợp báo cáo kết quả thực công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6); Báo cáo số 2042/BC-SGDĐT ngày 26/7/2022 về việc kết quả cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tháng 6/2022, Sở Nội vụ báo cáo các nhiệm vụ được giao như sau:

1. Về việc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đối với các nội dung được giao trong Công văn 710/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã có báo cáo tại Công văn số 1212/SNV-CCVC&TCBM ngày 02/8/2022 về việc báo kết quả chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Về việc phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí nhân viên y tế học đường cho các trường học

Đối với việc tổ chức triển khai họp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Công văn số 1610/UBND-NC ngày 04/7/2022 về việc triển khai họp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học. Trong đó, tại cơ sở giáo dục công lập chưa có nhân viên y tế trường học, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo: “*Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm thực hiện việc ký hợp đồng (06 tháng) với người có trình độ chuyên môn y khoa hoặc giao Trung tâm Y tế chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp ký hợp đồng cung ứng dịch vụ y tế với các cơ sở Giáo dục Đào tạo trên địa bàn hoặc y tế tư nhân để thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.*” Thời gian hoàn thành trước ngày **11/7/2022**.

Tuy nhiên, đến nay, Sở Nội vụ chỉ nhận được báo cáo kết quả từ UBND thị xã Bình Long (đã thực hiện tại 06/21 cơ sở giáo dục), văn bản triển khai thực hiện của UBND huyện Phú Riềng, UBND huyện Hớn Quản. Do đó, Sở Nội vụ đề nghị

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo của Sở Nội vụ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. *T. Nhung*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, (P.CCVC&TCBM) (N.M.Hoàng).

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ánh Tuyết

Số: 1552 /SKHĐT-ĐT

Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2022

V/v bố trí vốn ngân sách địa phương
để đầu tư các trường đạt chuẩn quốc gia

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 20/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1332/SKHĐT-ĐT về việc bố trí vốn cho các dự án ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng trường chuẩn quốc gia (lần 2); Công văn số 1132/SKHĐT-ĐT ngày 23/6/2022 về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 182/TB-UBND ngày 08/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 2192/VPUBND-VX ngày 17/8/2022 về việc tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Sau khi rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh giảm 4.737 tỷ 953 triệu đồng, vốn đầu tư công năm 2022 giảm 94 tỷ 970 triệu đồng, trong đó nguồn thu sử dụng đất khôi tỉnh giảm 1.252 tỷ 570 triệu đồng, nguồn thu sử dụng đất khôi huyện tăng 1.097 tỷ 600 triệu đồng.

Đối với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đến nay đã hỗ trợ 500/700 phòng học, số còn lại 200 phòng học tỉnh sẽ bố trí vào kế hoạch năm 2023.

Để đầu tư xây dựng các trường phấn đấu đạt chỉ tiêu 70% trường chuẩn quốc gia toàn tỉnh đến năm 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm bố trí vốn ngân sách địa phương từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất khôi huyện năm 2022 (tối thiểu 50%) để đầu tư xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia; đồng thời có báo cáo tổng hợp nhu cầu và khả năng cân đối vốn của các huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/9/2022 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh.

Trên đây là nội dung bố trí vốn ngân sách địa phương để đầu tư các trường đạt chuẩn quốc gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến Văn phòng UBND tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD-ĐT (phối hợp);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu VT; P.ĐT (N).



Võ Sá

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2347/SXD-QLXD

Bình Phước, ngày 16 tháng 8 năm 2022

V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6).

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2266/SGDDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6).

Qua rà soát, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng thực hiện, loại công trình là công trình giáo dục và sử dụng vốn đầu tư công như sau:

Stt	Tên dự án	Thời gian thẩm định (Theo phiếu nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công)	Địa điểm xây dựng	Kết quả thẩm định
1	Xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Phượng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng	Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 25/5/2022	Xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.	Số 1227/SXD-QLXD ngày 09/5/2022
2	Xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình B	Từ ngày 13/4/2022 đến ngày 16/5/2022	Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.	Số 1282/SXD-QLXD ngày 13/5/2022
3	Xây dựng Trường Mầm non Tân Lập, huyện Đồng Phú	Từ ngày 24/5/2022 đến ngày 21/6/2022	Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.	Số 1450/SXD-QLXD ngày 27/5/2022
4	Kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố cấp học Mầm non và Tiểu học cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017	Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 06/6/2022	Trên địa bàn tỉnh Bình Phước.	Số 1410/SXD-QLXD ngày 24/5/2022

	của Thủ tướng Chính phủ			
5	Xây dựng Trường Mầm non Đồng Nơ (Phục vụ KCN Minh Hưng – Sikico)	Từ ngày 09/6/2022 đến ngày 28/6/2022	Xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản.	Số 1583/SXD-QLXD ngày 09/6/2022
6	Xây dựng Trường Mầm non Phước Thiện	Từ ngày 06/7/2022 đến ngày 03/8/2022	Xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp	Số 1985/SXD-QLXD ngày 14/7/2022

Trên đây là nội dung rà soát, báo cáo của Sở Xây dựng. Chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.QLXD_(N).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Lâm

Số: 1838 /STNMT-CCQLĐĐ
V/v báo cáo kết quả thực hiện công
tác xây dựng trường đạt chuẩn theo
các nội dung chỉ đạo của UBND
tỉnh (sau phiên họp tháng 06)

Bình Phước, ngày 23 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2266/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6);

Tiếp theo Công văn số 692/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/4/2022, Công văn số 985/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/5/2022, Công văn số 1464/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo một số nội dung sau:

1. Về công tác phối hợp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất và cấp GCNQSD đất cho tổ chức.

a) Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030: Đến nay, 11 huyện thị xã và thành phố nộp hồ sơ và sở đã thẩm định xong, trong đó:

- UBND tỉnh phê duyệt (07 huyện): Đồng Xoài, Phước Long, Hớn Quản, Chơn Thành, Phú Riềng, Bù Đốp và Lộc Ninh.

- UBND tỉnh trả hồ sơ đề nghị rà soát lại (03 huyện), tiến độ rà soát như sau:

+ Đã trình UBND lại và đang đợi UBND tỉnh phê duyệt: Bù Đăng, Bù Gia Mập.

+ Chưa nộp hồ sơ về Sở: Đồng Phú.

- Huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ sau khi Sở đã thẩm định (01 huyện): Bình Long.

b) Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện: Đến nay, 11 huyện thị xã và thành phố nộp hồ sơ và sở đã thẩm định xong, trong đó:

+ UBND tỉnh phê duyệt (10 huyện): Hớn Quản, Chơn Thành, Phước Long, Phú Riềng, Bù Đăng, Đồng Phú, Đồng Xoài, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đốp

+ Đang tham mưu UBND tỉnh để ban hành Quyết định phê duyệt: Bình Long.

2. Kết quả thẩm định, giao đất và cấp GCNQSD đất cho các đơn vị trường học.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (sau phiên họp tháng 06), Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp./.

Nơi nhận: Thư

- Như trên;
- Lưu: VT, CCQLĐĐ(ĐH-18/8).

Như

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



leee
Diệp Trường Vũ

**DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ THẨM ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT,
GIAO ĐẤT VÀ CẤP GCNQSD ĐẤT TỪ NĂM 2021 ĐẾN NAY**

(Kèm theo Công văn số/STNMT-CCQLĐĐ ngày /8/2022)

Stt	Tên đơn vị	Diện tích (m ²)	Thẩm định nhu cầu	Giao đất	Ghi chú
I	Thành phố Đồng Xoài				
1	Trường Tiểu học Tân Đồng	18.858,80	Công văn 112/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/01/2021	Quyết định 1574/QĐ-UBND ngày 10/3/2021	Đã cấp GCNQSD đất
2	Trường THPT Nguyễn Du	11.613,60	Công văn 187/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/01/2021	Đã nộp hồ sơ giao đất, đang rà soát lại bản đồ để có đủ cơ sở trình UBND tỉnh ban hành QĐ giao đất.	
3	Trường THPT chuyên Quang Trung	30.569,10	Công văn 188/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/01/2021	Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 10/3/2021	Đã cấp GCNQSD đất
II	Huyện Phú Riềng				
1	Trường THCS Long Hà	10.387,90	Công văn 82/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/01/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
2	Trường Tiểu học Long Hà B	9.243,50	Công văn 488/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/3/2022	Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 15/8/2022	
3	Trường mẫu giáo Long Hưng	4.789,40	Công văn 174/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/01/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
4	Trường Tiểu học Vừ A Dính	3.363,10	Công văn 2022/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/7/2021	Quyết định 765/QĐ-UBND ngày 27/4/2022	Đã cấp GCNQSD đất
5	Trường THPT Nguyễn Khuyến	-	187/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/01/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
6	Trường Tiểu học Chu Văn An	3.809,50	Công văn 3469/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/01/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	

Stt	Tên đơn vị	Diện tích (m2)	Thẩm định nhu cầu	Giao đất	Ghi chú
7	Trường Mẫu giáo Vành Khuyên	2.209,50	Công văn 2623/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/9/2021	- Điểm chính: Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 '- Điểm lẻ: trả hồ sơ giao đất để sửa bản đồ: 1682/STN-CCQLĐĐ ngày 10/8/2022	
8	Trường Tiểu học và THCS Trần Phú	23.554,70	Công văn 2043/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/7/2021	Chưa lập thủ tục giao đất	
9	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Học	5.017,30	Công văn 2942/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/11/2021	Chưa lập thủ tục giao đất	
10	Trường Mầm non Bù Nho	7.135,50			Đang gửi lấy ý kiến thẩm định
11	Trường Tiểu học Phú Riêng B	5,262,5			Đang gửi lấy ý kiến thẩm định
III	Huyện Chơn Thành				
1	Trường Mẫu giáo Hoa Sen	4.120,10	Công văn 119/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/01/2021	Quyết định 2948/QĐ-UBND ngày 18/11/2021	Đã cấp GCNQSD đất
2	Trường Mầm non Nha Bích	7.904,80	Công văn 637/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/3/2021	Quyết định 3050/QĐ-UBND ngày 14/12/2021	Đã cấp GCNQSD đất
3	Trường Mầm non Minh Long	4.237,20	Công văn 1388/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/7/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
IV	Huyện Lộc Ninh				
1	Trường Mẫu giáo Bình Minh	3.943,10	Công văn 716/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/3/2021	Quyết định 1795/QĐ-UBND ngày 12/7/2021	Đã cấp GCNQSD đất
2	Trường Tiểu học thị trấn Lộc Ninh	9.062,80	Công văn 1765/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
3	Trường THCS thị trấn Lộc Ninh	23.536,20	Công văn 1692/STNMT-CCQLDD ngày 10/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
4	Trường Mẫu giáo Sao Sang	2.071,20	Công văn 711/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/3/2021	Quyết định 1995/QĐ-UBND ngày 3/8/2021	Đã cấp GCNQSD đất
5	Trường Mẫu giáo Hoa Mai	646,50			Đang gửi lấy ý kiến thẩm định
6	Trường Tiểu học Lộc Thuận B (02 điểm trường)	7.163,70			Đang gửi lấy ý kiến thẩm định

Stt	Tên đơn vị	Diện tích (m2)	Thẩm định nhu cầu	Giao đất	Ghi chú
7	Trường Tiểu học Lộc Điền B (03 điểm trường)	9.736,40			Đang gửi lấy ý kiến thẩm định
8	Trường Mẫu giáo Hòa Mi	964,60			Đang gửi lấy ý kiến thẩm định
9	Trường TH & THCS Lộc Khánh	11.790,30	Công văn 1670/STNMT-CCQLDD ngày 09/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
10	Trường TH & THCS Lộc Hòa	15.393,00	Công văn 1669/STNMT-CCQLDD ngày 09/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
11	Trường Mẫu giáo Hoa Phượng	5.422,20	Công văn 1667/STNMT-CCQLDD ngày 09/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
12	Trường Mẫu giáo Ánh Dương	4.732,50	Công văn 1671/STNMT-CCQLDD ngày 09/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
V	Huyện Hớn Quản				
1	Trường Mầm non Tân Quan	10.762,60	Công văn 1268/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/6/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
2	Trường Mầm non Phước An	6.025,70	Công văn 1268/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/6/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
3	Trường Mầm non Thanh An (03 điểm trường)	12.099,20	Công văn 1268/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/6/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
4	Trường Tiểu học Đồng Nơ	3.912,40	Công văn 1268/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/6/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
5	Trường Mầm non Đồng Nơ	3.912,40	Công văn 1268/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/6/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
6	Trường Tiểu học và THCS An Phú	12.664,50	Công văn 1268/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/6/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
7	Trường THCS Thanh An (02 điểm trường)	18.722,20	Công văn 1268/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/6/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
8	Trường Tiểu học và THCS Phước An (03 điểm trường)	14.594,00	Công văn 1268/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/6/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
9	Trường Tiểu học Đồng Nơ	14.797,30	Công văn 1268/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/6/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	

Stt	Tên đơn vị	Diện tích (m2)	Thẩm định nhu cầu	Giao đất	Ghi chú
10	Trường Mầm non Tân Hưng	4.155,00	Công văn 1444/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/7/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
11	Trường Tiểu học và THCS An Phú	7.903,00	Công văn 1443/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/7/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
12	Trường THCS Đồng Nơ	9.564,70	Công văn 1445/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/7/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
13	Trường Tiểu học và THCS Thanh Bình	14.176,20	Công văn 1446/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/7/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
14	Trường Mầm non Tân Hiệp	8.731,70	Công văn 1447/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/7/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
15	Trường Tiểu học và THCS Minh Đức (03 điểm trường)	21.902,50	Công văn 1431/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/7/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
16	Trường Tiểu học và THCS Tân Hiệp	31.003,40	Công văn 1710/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
VI	Huyện Đồng Phú				
1	Trường Mầm non Tân Tiến	15.443,00	Chưa thẩm định	Chưa lập thủ tục giao đất	Trả hồ sơ thẩm định theo Công văn 709/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/3/2021
2	Trường Mầm non Đồng Tâm	5.967,70	Công văn 628/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/3/2021	Quyết định 933/QĐ-UBND ngày 13/4/2021	Đã cấp GCNQSD đất
3	Trường THPT Đồng Phú	39.989,30	Công văn 3387/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/12/2020	Quyết định 1174/QĐ-UBND ngày 7/5/2021	Đã cấp GCNQSD đất
4	Trường Mầm non Tân Phú	9.552,00	Công văn 1285/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/6/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
5	Trường PTDT Nội trú THCS Đồng Phú	23.953,80	Công văn 1103/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
VII	Huyện Bù Đốp				
1	Trường THCS Bù Đốp	12.914,10	Công văn 1666/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
2	Trường Mẫu giáo Thanh Hòa	5.618,70	Công văn 1744/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	

Stt	Tên đơn vị	Diện tích (m2)	Thẩm định nhu cầu	Giao đất	Ghi chú
3	Trường Mầm non Hưng Phước (02 điểm trường)	8.695,30	Công văn 1742/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
4	Trường Tiểu học và THCS Phước Thiện (02 điểm trường)	18.243,80	Công văn 1711/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
5	Trường Mầm non Thanh Bình	16.215,40	Công văn 1709/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
VIII	Thị xã Phước Long				
1	Trường Mẫu giáo Sơn Giang	5.581,00	Công văn 114/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/01/2021	Quyết định 3068/QĐ-UBND ngày 03/12/2021	Đã cấp GCNQSD đất
2	Trường Mẫu giáo Sao Mai	5.709,00	Công văn 114/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/01/2021	Quyết định 3238/QĐ-UBND ngày 28/12/2021	Đã cấp GCNQSD đất
3	Trường mầm non Thác Mơ	10.418,80	Công văn 133/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/01/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
4	Trường Tiểu học Phước Tín A	4.198,00	Công văn 1030/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/6/2022		Đang gửi lấy ý kiến thẩm định
5	Trường Mẫu giáo Phước Tín	5.102,20	Công văn 1360/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/7/2022		Đang gửi lấy ý kiến thẩm định
IX	Huyện Bù Gia Mập				
1	Trường TH Cơ sở Đa Kia	7.554,20	Công văn 514/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/3/2021	Quyết định 3269/QĐ-UBND ngày 30/12/2021	Đã cấp GCNQSD đất
2	Trường Tiểu học Trương Định	9.481,10	x	Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2022	Đã cấp GCNQSD đất
3	Trường THPT Đăk Ô	13.716,50	Công văn 1650/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/6/2021	Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 07/3/2022	Đã cấp GCNQSD đất
4	Trường Mầm non Đăk Ô	5.601,50	Công văn 633/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/3/2021	Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 1/9/2021	Đã cấp GCNQSD đất

Stt	Tên đơn vị	Diện tích (m2)	Thẩm định nhu cầu	Giao đất	Ghi chú
5	Trường Tiểu học Đắk Ô	8.104,50	Công văn 1522/STNMT-CCQLĐĐ ngày 25/7/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
X	Thị xã Bình Long				
1	Trường Tiểu học Lê Văn Tám	7.209,60	Công văn 831/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/5/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
2	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	10.921,10			Đang đợi ý kiến các ngành để thẩm định nhu cầu sử dụng đất
XI	Huyện Bù Đăng				
1	Trường Tiểu học Đức Phong	12.354,30	Công văn 1359/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/7/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
2	Trường Mầm non Hòa Mi	12.656,00	Công văn 1358/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/7/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
3	Trường THCS Phan Bội Châu	17.088,90	Công văn 1394/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/7/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
4	Trường THCS Quang Trung	12.932,40	1712/STNMT-CCQLDD ngày 12/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
5	Trường Tiểu học Thọ Sơn (thôn Sơn Lợi)	9.054,20	1703/STNMT-CCQLDD ngày 12/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
6	Trường Tiểu học Thọ Sơn (thôn Sơn Lập)	5.199,00	1703/STNMT-CCQLDD ngày 12/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
7	Trường Tiểu học Thọ Sơn (thôn Sơn Thọ)	2.067,90	1703/STNMT-CCQLDD ngày 12/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
8	Trường Mẫu giáo Hoa Phượng	1.643,80	1714/STNMT-CCQLDD ngày 12/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	
9	Trường Mầm non Hướng Dương	7.793,4	1713/STNMT-CCQLDD ngày 12/8/2022	Chưa lập thủ tục giao đất	

Stt	Tên đơn vị	Diện tích (m2)	Thẩm định nhu cầu	Giao đất	Ghi chú
10	Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình	10.780,20			Đang lấy ý kiến thẩm định
11	Trường THCS Thống Nhất	7.671,20			Đang lấy ý kiến thẩm định
12	Trường Tiểu học Thống Nhất (điểm trường thôn 01)	4.533,30			Đang lấy ý kiến thẩm định
13	Trường Tiểu học Thống Nhất (điểm trường thôn 02)	5.065,00			Đang lấy ý kiến thẩm định
14	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (điểm trường thôn 04)	8.282,50			Đang lấy ý kiến thẩm định
15	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (điểm trường thôn 06)	943,6			Đang lấy ý kiến thẩm định
16	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (điểm trường thôn 12)	1.581,00			Đang lấy ý kiến thẩm định
17	Trường Mẫu giáo Sơn Ca (điểm trường thôn 01)	3.389,50			Đang lấy ý kiến thẩm định
18	Trường Mẫu giáo Sơn Ca (điểm trường thôn 03)	8.159,00			Đang lấy ý kiến thẩm định
19	Trường Mẫu giáo Sơn Ca (điểm trường thôn 06)	2.970,30			Đang lấy ý kiến thẩm định
20	Trường Mầm non Minh Hưng	5.613,80			Đang lấy ý kiến thẩm định
21	Trường Tiểu học Minh Hưng (điểm trường thôn 01)	1.599,60			Đang lấy ý kiến thẩm định
22	Trường Tiểu học Minh Hưng (điểm trường thôn 03)	16.451,20			Đang lấy ý kiến thẩm định
23	Trường Trung học cơ sở Minh Hưng	11.747,10			Đang lấy ý kiến thẩm định
24	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Học	13.770,40			Đang lấy ý kiến thẩm định
25	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản	4.799,50			Đang lấy ý kiến thẩm định
26	Trường Mẫu giáo Hoa Hồng	10.605,40			Đang lấy ý kiến thẩm định
27	Trường Trung học cơ sở Chu Văn An	16.313,20			Đang lấy ý kiến thẩm định

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các công trình ngành Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao thực hiện năm 2022 và 2023

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án:

1.1 Dự án: Kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố cấp học mầm non và tiểu học cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa theo quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của thủ tướng chính phủ

1.2. Dự án: Trường Cao đẳng Bình Phước

1.3. Dự án: Xây dựng khối phòng học, thư viện-trung tâm nghiên cứu khoa học Trường THPT Đồng Xoài

1.4. Dự án: Xây dựng Trường THPT Phú Riềng

2. Qui mô, công suất:

2.1 Dự án: Kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố cấp học mầm non và tiểu học cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa theo quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của thủ tướng chính phủ

(Theo Quyết định phê duyệt dự án số 2210/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố cấp học mầm non và tiểu học cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa theo quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của thủ tướng chính phủ)

2.2 Dự án: Trường Cao đẳng Bình Phước

(Theo Quyết định phê duyệt dự án số 2953/QĐ-UBND ngày 25/1/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trường nghề tại khu công nghiệp Becamex Bình Phước)

2.3 Dự án: Xây dựng khối phòng học, thư viện-trung tâm nghiên cứu khoa học Trường THPT Đồng Xoài

(Theo Quyết định phê duyệt dự án số 1643a/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án:



Xây dựng khối phòng học, thư viện – trung tâm nghiên cứu khoa học trường THPT Đồng Xoài)

2.4 Dự án: Xây dựng Trường THPT Phú Riềng

(Theo Quyết định phê duyệt dự án số 2077/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án:

Xây dựng trường THPT Phú Riềng)

3. Tiến độ thực hiện dự án:

3.1 Dự án: Kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố cấp học mầm non và tiểu học cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa theo quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của thủ tướng chính phủ:

- Khởi công: Ngày 29/6/2022.

- Thời gian thi công; 300 ngày.

- Ngày hoàn thành: Ngày 25/4/2023.

- Thực tế thi công: Hiện đang mới triển khai thi công được gói (XL01) gồm: Huyện Đồng Phú; huyện Bù Đăng và huyện Bù Đốp còn lại huyện Lộc Ninh (XL02) và huyện Bù Gia Mập (XL03). (Do kế hoạch vốn năm 2022 chỉ có ghi 30 tỷ).

Trong đó:

- Huyện Bù Đăng đang triển khai thi công.

- Huyện Đồng Phú và huyện Bù Đốp đang chờ thanh lý các phòng học đã hết niên hạn sử dụng lấy mặt bằng xây dựng công trình.

3.2 Dự án: Trường Cao đẳng Bình Phước:

- Khởi công: Ngày 04/3/2021.

- Thời gian thi công; 540 ngày.

- Ngày hoàn thành: Ngày 25/8/2022.

3.3 Dự án: Xây dựng khối phòng học, thư viện-trung tâm nghiên cứu khoa học Trường THPT Đồng Xoài:

- Khởi công: Ngày 20/01/2021.

- Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2022.

2.4 Dự án: Xây dựng Trường THPT Phú Riềng:

+ Dự án được phân chia 02 gói thầu: 01 gói thầu Xây dựng. Ký hiệu XL và 01 gói thầu thiết bị (ký hiệu: TB) Trường THPT Phú Riềng thuộc dự án Xây dựng Trường THPT Phú Riềng. Công trình được phát lệnh khởi công ngày 31/12/2021, với thời gian thi công là 540 ngày, giá trị hợp đồng xây lắp: 64.541.562.000 đồng. Hiện công trình đang thi công gói xây lắp (XL), giá trị khối lượng thực hiện khoảng 50% tiến độ thực hiện hợp đồng. Gói mua sắm trang thiết bị (TB), thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2022.

4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án:

Đảm bảo chất lượng của các dự án theo quy định.

5. Đầu mối giám sát, đánh giá dự án:



Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Phước.

Địa chỉ: 727, QL14, phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Số điện thoại liên hệ: 0271.38.38.636.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các công trình ngành Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao Ban QLDA Đầu tư Xây dựng làm Chủ đầu tư.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD;
- Lưu: VT, ĐHDA.

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Chạch Anh



Số: 249/BC-UBND

Đồng Xoài, ngày 10 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia (tháng 7 năm 2022)

Căn cứ Báo cáo số 2042/BC-SGDĐT ngày 26/7/2022 của sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước về kết quả cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tháng 6/2022;

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài báo cáo một số nội dung trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia như sau:

1. Công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của các trường trong lộ trình công nhận chuẩn năm 2022:

Theo Kế hoạch, năm 2022 thành phố Đồng Xoài phải thực hiện đánh giá ngoài, công nhận kiểm định chất lượng và công nhận chuẩn quốc gia đối với **4 trường**. Ngoài ra, phải bù 02 trường còn nợ của năm 2021, nâng tổng số trường lên **06 trường**, bao gồm: **TH Tân Bình, TH Tiến Hưng A, TH Tiến Thành, TH Tân Phú B, MN Hoa Cúc và THCS Tân Xuân**.

Tính đến hết tháng 7/2022, Đồng Xoài đã thực hiện công nhận trường TH Tân Bình. Còn lại 05 trường đã hoàn thành công tác tự đánh giá. Trong thời gian qua, Đồng Xoài đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp đáp ứng các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia đối với các trường trong lộ trình. Cơ bản thành phố đã hoàn thành công tác tự đánh và gửi đề nghị đánh giá ngoài đối với trường MN Hoa Cúc, trường TH Tân Phú B. Đối với Trường TH Tiến Thành và Trường THCS Tân Xuân đang hoàn thiện hồ sơ dự kiến gửi đề nghị đánh giá ngoài trong tháng 8/2022. Riêng đối với trường TH Tiến Hưng A có những khó khăn, vướng mắc về một số tiêu chí, **cụ thể:**

+ **Tiêu chí 1.5:** Vượt số lớp/ trường so với quy định. Năm 2021-2022 có 32 lớp với 41,3 HS/lớp. Năm 2022-2023 dự kiến 35 lớp, trung bình 38,9HS/lớp.

+ **Tiêu chí 2.2:** Thiếu 11 giáo viên theo quy định

- **Hướng khắc phục:**

+ Đến nay trường TH Tiến Hưng A đã được đầu tư cơ bản đầy đủ cơ sở vật chất với chất lượng giáo dục tốt. Nhưng do địa bàn của trường nằm cạnh Khu Công nghiệp, số dân nhập cư về ở tạm trú ngày càng nhiều, số học sinh đúng độ tuổi ra lớp ở các năm học trên địa bàn tăng mạnh nên tổng số học sinh tăng hàng năm, chưa có biện

pháp giải quyết. Theo Chiến lược phát triển giáo dục Đồng Xoài, đến năm 2026 mới xây dựng thêm trường Tiểu học trên địa bàn xã Tiến Hưng để giảm tải học sinh.

- Kiến nghị, đề xuất:

+ Thành phố Đồng Xoài xin được **thay thế trường TH Tiến Hưng A thành Trường TH Tân Xuân C** trong lộ trình trường chuẩn Quốc gia năm 2022 để đảm bảo chỉ tiêu.

+ Cho phép thành phố Đồng Xoài điều chỉnh chỉ tiêu trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025 do những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của Trường TH Tiến Hưng A không thể hoàn thành chỉ tiêu ban đầu đề ra.

2. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học

- Tổng số trường công lập: 31 trường

- Đã được cấp giấy CNQSDĐ: **30/31 trường**

- Trường chưa được cấp giấy CNQSDĐ: **01 (THCS Tiên Thành)**

Ủy ban nhân dân thành phố đang rà soát hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết khu đất trường THCS Tiên Thành và chỉ đạo cơ quan liên quan sớm hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THCS Tiên Thành.

3. Tình trạng giáo viên môn Tin học và Tiếng Anh còn thiếu nhằm đáp ứng việc thực hiện Chương trình GDPT 2018:

Toàn thành phố, số giáo viên Tiếng anh, Tin học dạy tiểu học năm học 2022-2023:

- Môn Tiếng anh: **26 giáo viên/13 trường**, trong đó: biên chế 19 giáo viên, hợp đồng 07 giáo viên

- Môn Tin học: **09 giáo viên/13 trường**, trong đó: biên chế 05 giáo viên, hợp đồng 04 giáo viên

Thành phố ưu tiên bố trí biên chế nghỉ hưu, nghỉ việc để tiếp nhận, tuyển dụng và hợp đồng giáo viên môn Tin học, Tiếng anh. Trong năm 2022 (*đến thời điểm hiện tại*) thành phố **đã tiếp nhận, hợp đồng thêm 04 giáo viên** môn Tiếng anh và **03 giáo viên** môn Tin học.

Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục Phổ thông mới cấp tiểu học và so với yêu cầu tại Công văn số 1065/UBND-KGVX của UBND tỉnh, thành phố chưa đạt được tỷ lệ theo quy định và **còn thiếu 09 giáo viên môn tiếng Anh và 09 giáo viên môn Tin học**. Trong đó có **04 Trường Tiểu học** chưa có giáo viên môn Tin học (*TH Tân Xuân B, TH Tân Xuân C; TH Tân Phú C; TH Tân Thành*).

- Thành phố đã chỉ đạo phòng GD&ĐT và các Trường học chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, tay nghề giảng dạy cho đội ngũ giáo viên môn Tin học và môn tiếng Anh, các hoạt động chuyên môn khác có liên quan.

- Chỉ đạo và thống nhất chủ trương cho phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên dạy liên trường môn Tin học, tiếng Anh năm học 2022-2023 (*mỗi giáo viên dạy không quá 02 trường*). Trước mắt môn Tin học để đảm bảo tất cả các trường tiểu học có giáo viên môn tiếng Anh và 100% học sinh lớp 3 được học môn Tin học. Cụ thể:

- Giáo viên môn Tin học của Trường TH Tân Phú, đồng thời dạy môn Tin học (khối 3) của Trường TH Tân Phú C.

- Giáo viên môn Tin học của Trường TH Tân Thiện, đồng thời dạy môn Tin học (khối 3) của Trường TH Tân Xuân C.

- Giáo viên môn Tin học của Trường TH Tiến Hưng B, đồng thời dạy môn Tin học (khối 3) của Trường TH Tân Xuân B.

- Giáo viên môn Tin học của Trường TH Tiến Thành, đồng thời dạy môn Tin học (khối 3) của Trường TH Tân Thành.

4. Kiến nghị đề xuất:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục của thành phố, đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT một số nội dung sau:

4.1. Không cắt giảm biên chế giáo dục thành phố, để số giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc thành phố sẽ tính toán tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng giáo viên môn Tin học, môn Tiếng anh.

4.2. Bố trí đủ biên chế giáo viên cho thành phố Đồng Xoài (*từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh và điều tiết từ các huyện, thị xã khác trong tỉnh, ... về thành phố*).

4.3. Xem xét, ban hành cơ chế chính sách để được tuyển dụng, hợp đồng giáo viên trước thực trạng thiếu nhiều giáo viên qua các năm học.

Trên đây là báo cáo một số nội dung trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tháng 7/2022 trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài báo cáo Sở GD&ĐT

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng: GD&ĐT; NV; TC-KH; QLĐT thành phố;
- Ban QLCEA thành phố;
- LĐVP; CV: VX;
- Lưu: VT. *shl*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Khang

Số: /UBND

Đồng Phú, ngày tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 (Phục vụ cuộc họp chuyên đề tháng 8/2022 của UBND tỉnh)

Thực hiện Công văn số 2266/SGDDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, UBND huyện Đồng Phú báo cáo như sau:

I. Rà soát các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2022-2023:

1. Tổng số trường được giao đăng ký: 03 trường (*MN Đồng Tâm, MN Tân Tiến, THCS Thuận Phú*); cả 03 trường cơ sở vật chất cơ bản đã đáp ứng yêu cầu theo các quy định theo các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia.

UBND huyện Đồng Phú đã thống nhất chủ trương cho Trường MN Đồng Tâm hợp đồng thêm 02 giáo viên mầm non (*như vậy Trường MN Đồng Tâm còn thiếu 01 giáo viên mầm non*); đã hướng dẫn các trường rà soát lại các tiêu chí, tiêu chí theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non, tiến hành thu thập minh chứng liên quan đến các tiêu chí và các trường đã hoàn chỉnh báo cáo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL và Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL, ngày 27/12/2018 của Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ GD và ĐT.

2. Tiến trình thực hiện trong thời gian tới:

- Tháng 8, UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo góp ý, chỉnh sửa báo cáo cho các trường theo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non, yêu cầu các trường làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh về kiểm tra về thẩm định công tác kiểm định và trường đạt chuẩn quốc gia.

- Dự kiến tháng 9, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ, minh chứng của tiêu chí, tiêu chuẩn liên quan đến công tác kiểm định và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giúp các trường củng cố, bổ sung thêm minh chứng còn thiếu sót.

- Tháng 11 đến tháng 12, UBND tỉnh về thẩm định công tác kiểm định và trường đạt chuẩn quốc gia (Cả 03 trường).

II. Kết quả kiểm tra, rà soát đất trường học chưa được cấp GCNQSDĐ:

1. Đối với các trường học đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ:

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp các thông tin, tờ khai, hồ sơ có liên quan và hướng dẫn các trường học liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được cấp GCNQSDĐ theo đúng quy định.

2. Đối với các trường học chưa đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ:

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đồng Phú còn một số trường, điểm trường chưa đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ (*Trường THCS Thuận Phú, Trường Mầm non Đồng Tiến, Trường Mầm non Tân Tiến; điểm trường Mầm non Tân Hưng tại ấp Pa Pếch và ấp Suối Nhung; Trường Mầm non Đồng Tâm*).

Ngày 14/6/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành làm việc cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã thị trấn và các trường học. Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị đã kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ của một số trường học đã liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để lập thủ tục cấp GCNQSDĐ nhưng bị trả về, thì được biết các hồ sơ này không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ (*Trường THCS Thuận Phú, Trường Mầm non Đồng Tiến, Trường Mầm non Tân Tiến*) với nhiều lý do như: Diện tích tăng (giảm) so với diện tích trên bản đồ chính quy năm 2009 của các xã, thị trấn; vị trí xây dựng trường học gần với khu Quân sự, quốc phòng do đó không đủ khoảng cách bán kính an toàn các kho đạn.

Đề giải quyết các trường hợp này, UBND huyện Đồng Phú đã họp và giao các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp tục tham mưu UBND huyện làm việc, kiến nghị với các UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và cơ quan, đơn vị để tháo gỡ trong thời gian tới.

III. Kiến nghị, đề xuất:

UBND huyện Đồng Phú đề nghị UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Bổ sung đủ biên chế giáo viên theo quy định và hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và công tác kiểm định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Theo Báo cáo 1957/BC-SGDĐT ngày 18/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND huyện Đồng Phú bổ sung thêm 01 trường vào lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 để đảm bảo năm 2022 huyện đạt 50% trường chuẩn quốc gia. Nội dung này sẽ không đạt, lý do: Xây dựng trường chuẩn phải có kế hoạch, có lộ trình để bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... vì vậy chưa được đầu tư xây dựng thì không thể đề nghị công nhận chuẩn được. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chỉnh chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia năm 2022 giao cho huyện Đồng Phú từ 50% xuống còn 48,3%.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đồng Phú về kết quả thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 (phục vụ cuộc họp chuyên đề tháng 8/2022 của UBND tỉnh).

Nơi nhận:

- Sở GD và ĐT;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Phòng GD và ĐT;
- Phòng TN và MT;
- Phòng Nội vụ;
- LĐVP, CVVX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Phương

Số: 162 /BC-UBND

Chon Thành, ngày 22 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (Sau phiên họp tháng 6/2022)

Thực hiện Công văn số 2266/SGDDĐT – GDTrH ngày 12/8/2022 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp báo cáo kết quả thực công tác xây dựng trường đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (sau phiên họp tháng 6/2022);

UBND huyện Chon Thành báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

1. Tình hình chung

Sau 02 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề tháng 6/2022, UBND huyện Chon Thành tiếp tục chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực), các phòng ban chuyên môn có liên quan theo chức năng nhiệm vụ đã bám sát tiến độ, vào cuộc tích cực; UBND các xã có trường trong lộ trình phân đầu trường đạt chuẩn đã sâu sát, nắm rõ tình hình, thực trạng của từng trường nằm trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia năm 2022 để đề ra giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt một cách cụ thể.

2. Việc thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022

2.1. Các nhiệm vụ đã triển khai, thực hiện

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn trường Mầm non Nha Bích, mầm non Minh Hưng, mầm non Minh Long, tiểu học Minh Lập, tiểu học Nha Bích chuẩn bị công tác đánh giá ngoài: Tư vấn báo cáo tự đánh giá, tổng hợp, phân loại, sắp xếp minh chứng, tư vấn cảnh quan bên ngoài Cho đến nay, các trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, tìm và sắp xếp các minh chứng.

- UBND xã Nha Bích đã hoàn thành phòng thư viện và phòng thiết bị kèm trang thiết bị, phòng truyền thống tại trường Tiểu học Nha Bích. UBND xã Minh Hưng đã thực hiện một số hạng mục của trường Mầm non Minh Hưng: Sơn, sửa nâng cấp bổ sung phòng học cũ làm các phòng chức năng (01 phòng Đa năng, 01 phòng tin học, 01 phòng ngoại ngữ, 01 phòng kho, 01 phòng nhân viên, 01 phòng thư viện); Quét sơn 2.084m tường rào, vẽ tường 200m, mua sắm 16 món đồ chơi ngoài trời; Hoàn thiện sân khấu ngoài trời.

- Phòng giáo dục và Đào tạo đã phối hợp phòng PA04 Công an tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho bảo vệ các trường từ ngày 25 đến 30 tháng 7 năm 2022, qua đào tạo đã có 41 bảo vệ được cấp giấy chứng nhận.

2.2. Các nhiệm vụ đang triển khai, thực hiện

- Ban Quản lý dự án-Đầu tư xây dựng huyện tiếp tục đôn đốc các nhà thầu thực hiện xây dựng các hạng mục tại các trường phân đầu đạt chuẩn quốc gia năm 2022 (Trường mầm non Nha Bích, Mầm non Minh Hưng, Mầm non Minh Long). UBND xã Minh Lập đang yêu cầu nhà thầu hoàn thiện dãy phòng học 10 phòng tại trường Tiểu học Minh Lập

- Về nội dung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hiện nay còn 02 trường, (trường mầm non Minh Long và trường mầm non Minh Hưng) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai trường đã hoàn thiện hồ sơ tại huyện và đã nộp hồ sơ tại trung tâm hành chính công tỉnh, đang chờ kết quả.

- Đã hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với trường Tiểu học Minh Lập, hiện đang thực hiện các bước tiếp theo để bổ nhiệm.

2.3. Những nhiệm vụ chưa thực hiện.

- Các hạng mục công trình của trường Mầm non Minh Long, Mầm non Nha Bích chưa thực hiện (gồm tường rào, công, phòng bảo vệ, sân vườn, vườn cỏ tích ...). Lý do: Công trình dãy phòng học vẫn chưa hoàn thiện, thu dọn nên chưa có diện tích để thi công.

- Công trình dãy lầu 12 phòng của trường Tiểu học Minh Lập, gồm: 5 phòng thực hành chức năng và 7 phòng học chưa khởi công. Lý do: Đã có quyết định phê duyệt đang trong thời gian thẩm định thanh lý 5 phòng học để thực hiện các hạng mục.

3. Kiến nghị, đề xuất: Không

Trên đây là báo cáo kết quả thực công tác xây dựng trường đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (sau phiên họp tháng 6/2022), UBND huyện báo Sở Giáo dục và Đào tạo biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- CT, PCT KVVX;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Phòng Nội vụ;
- LĐVP, CV: Luyến;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hải Vân

BÁO CÁO
Kết quả thực công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
(sau phiên họp tháng 6)

Thực hiện Công văn số 2266/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp báo cáo kết quả thực công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6).

Xét đề nghị của phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 402/TTr-PGDĐT ngày 17/8/2022.

UBND huyện Hớn Quản báo cáo kết quả thực công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6), cụ thể như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN (tính đến thời điểm báo cáo):

1. Về công tác bổ nhiệm Cán bộ quản lý:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Nội vụ thực hiện các bước quy trình bổ nhiệm CBQL các trường còn thiếu theo quy định. Đến thời điểm hiện tại vẫn đang trong quá trình xem xét quy trình bổ nhiệm CBQL cho các trường.

2. Về công tác cấp Giấy CNQSDĐ:

- 02/33 trường vướng đất dân chưa thể hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất (trường MN Tân Lợi và TH&THCS Tân Lợi).

- 10/33 trường đang hoàn thiện hồ sơ nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh (MN An Khương, TH Trà Thanh, MN Tân Khai, MN Tân Khai B, TH Tân Khai A, TH Tân Khai B, THCS Tân Khai, TH&THCS An Khương, MN Thanh Bình và TH&THCS Tân Quan).

- 15/33 trường đã nộp hồ sơ về Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- 06 trường đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất.



UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát nhu cầu trang thiết bị của các trường trong lộ trình trường chuẩn của năm 2021-2022 và đã hoàn thiện hồ sơ trình xin ý kiến Thường trực Huyện ủy.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 10 TRƯỜNG TRONG LỘ TRÌNH TRƯỜNG CHUẨN NĂM 2021, NĂM 2022

** Trong lộ trình năm 2021 xây dựng 06 trường chuẩn:*

- 1. Trường MN Tân Lợi:** Hoàn thành các tiêu chuẩn 1, 4, 5; còn vướng:
 - Tiêu chí 2.2 đang còn thiếu 06 giáo viên so với quy định.
 - Tiêu chí 3.1 việc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ chưa thực hiện được (do vướng đất dân).
- 2. Trường MN Tân Hiệp:** Hoàn thành các tiêu chuẩn 3, 4, 5; còn vướng:
 - Tiêu chí 1.4: thiếu 01 Phó Hiệu trưởng.
 - Tiêu chí 2.2: thiếu 02 giáo viên so với quy định.
- 3. Trường TH Đồng Nơ:** Hoàn thành các tiêu chuẩn 1, 2, 4, 5; còn vướng:
 - Tiêu chí 3.2: Thiếu 16 phòng học (do xây trường học mới, giai 1 mới xây được có 14 phòng, trường cũ xuống cấp và hết hạn sử dụng).
 - Tiêu chí 3.3: Khối phòng phục vụ học tập thiếu 10 phòng bao gồm: âm nhạc, mỹ thuật, khoa học, 02 ngoại ngữ, 02 tin học, sinh hoạt đội, nghệ thuật, khuyết tật. Thiếu khối phòng hành chính quản trị (khu hiệu bộ).
 - Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước.
- 4. Trường MN An Phú:** Hoàn thành các tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5; còn thiếu 01 Phó Hiệu trưởng.
- 5. Trường THCS Tân Hưng:** Hoàn thành các tiêu chuẩn 2, 3, 4, 5; còn vướng tiêu chí 1.4: thiếu 02 Phó Hiệu trưởng.
- 6. Trường THCS Đồng Nơ:** Hoàn thành các tiêu chuẩn 1, 2, 4, 5; các dãy phòng thực hành, phòng bộ môn đang được xây dựng, dự kiến cuối tháng 8/2022 hoàn thành các phần xây dựng. Tại 3 phòng học đã trang bị bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, bảng và rèm cửa; 05 phòng bộ môn bao gồm: 01 Vật lý - Công nghệ điện, 01 Hóa - sinh học; 01 Âm nhạc - Mỹ thuật, 01 Anh văn và 01 Tin học đã trang bị bàn ghế giáo viên, bàn học sinh, chưa có thiết bị thực hành.

** Trong lộ trình năm 2022 xây dựng 04 trường:*

- 1. Trường MN Minh Tâm:** Hoàn thiện các tiêu chuẩn 3, 4, 5; còn vướng:
 - Tiêu chí 1.4: thiếu 01 Phó Hiệu trưởng.
 - Tiêu chí 2.2: thiếu 03 giáo viên so với quy định.
- 2. Trường MN Phước An:** Hoàn thiện các tiêu chuẩn 2, 3, 4, 5; còn vướng tiêu chí 1.4: thiếu 01 Phó Hiệu trưởng.



3. Trường MN Thanh Bình: Hoàn thiện các tiêu chuẩn 3, 4, 5; còn vướng:

- Tiêu chí 1.4: đang còn thiếu 01 Phó Hiệu trưởng.
- Tiêu chí 2.2: thiếu 02 giáo viên so với quy định.

4. Trường MN Tân Quan: Hoàn thiện các tiêu chuẩn 3, 4, 5; còn vướng:

- Tiêu chí 1.4: thiếu 01 Phó Hiệu trưởng.
- Tiêu chí 2.2: thiếu 04 giáo viên so với quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉ đạo các trường đã hoàn thiện và đang hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất gửi về TTHCC tỉnh đảm bảo theo quy định.

- Đối với các hạng mục còn thiếu, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện kịp tiến độ.

- Phê duyệt kinh phí hoàn thiện các hạng mục trường chuẩn giao về địa phương để sửa chữa, hoàn thiện. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn cùng vào cuộc để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã cùng chung tay xây dựng trường chuẩn, đưa tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia vào tiêu chí bình xét thi đua cuối năm.

Trên đây là báo cáo kết quả thực công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6). UBND huyện báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo được biết, tổng hợp theo quy định. *Đinh*

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Tỉnh;
- TTHU. UBND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: GD&ĐT; TC-KH, KT-HT; TN-MT;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP; CV: Hồng;
- Lưu VT.





**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 227/BC-UBND

Bình Long, ngày 18 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Bình Long đến 31/7/2022

Căn cứ Báo cáo số 2042/BC-SGDĐT ngày 26/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tháng 6/2022;

Căn cứ Công văn số 2266/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6);

UBND thị xã Bình Long báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Bình Long đến ngày 31/7/2022 với các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã đến 31/7/2022

1.1. Các nhiệm vụ đã triển khai

- Việc tuyển dụng giáo viên, viên chức: UBND thị xã Bình Long đã thực hiện xong Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. Kết quả, có 55 thí sinh trúng tuyển. Sự nghiệp giáo dục đã tuyển được 29 viên chức, trong đó có 04 giáo viên Tiếng Anh và 04 giáo viên Tin học.

- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

+ Trường MN Vành Khuyên: Ngày 08/8/2022, UBND thị xã Bình Long đã ban hành Công văn số 1429/UBND-SX gửi Công ty TNHH MTV cao su Bình Long đề nghị thanh lý số cây cao su còn lại trên phần diện tích đất 2.045,1m², bàn giao đất cho trường MN Vành Khuyên để thực hiện cấp GCNQSD đất theo quy định.

+ Trường MN Hoa Hồng và TH Võ Thị Sáu: UBND thị xã Bình Long đã mời Công ty TNHH MTV cao su Bình Long cùng các phòng chuyên môn của thị xã thống nhất xác định mốc ranh giới của trường TH Võ Thị Sáu và trường MN Hoa Hồng để tiến hành các thủ tục đề nghị cấp GCNQSD đất tiếp theo theo quy định.

+ Trường MN Hoa Mai: đã giao ngành chức năng điều chỉnh quy hoạch theo hiện trạng để hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất cho trường.

+ Trường MN Thanh Lương: UBND thị xã đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, các ngành có liên quan và UBND xã Thanh Lương kiểm tra, rà soát lại ranh đất bị sai lệch so với ranh thu hồi; hoàn thiện hồ sơ và ranh giới theo quy định, báo cáo UBND thị xã trước ngày 30/7.



1.2. Các nhiệm vụ đang triển khai

- Đối với Trường MN Thanh Lương

+ UBND thị xã đã phân bổ 822.100.000 đồng cho Trường MN Thanh Lương mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hiện nhà trường đang tiến hành các thủ tục theo hướng dẫn đăng ký mua sắm tập trung theo quy định.

+ Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: UBND thị xã đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất, các ngành có liên quan và UBND xã Thanh Lương kiểm tra, rà soát lại ranh đất bị sai lệch so với ranh thu hồi; hoàn thiện hồ sơ và ranh giới theo quy định.

Ngoài ra, 04 trường còn lại chưa có GCNQSD đất, UBND thị xã đang tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tiến tới hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất cho các trường (MN Hoa Hồng, Vành Khuyên, Hoa Mai, TH Võ Thị Sáu).

+ Việc xây mới 02 phòng học cho Trường MN Thanh Long (tại điểm lẻ ấp Thanh Bình): UBND thị xã sẽ ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 02 phòng học cho Trường MN Thanh Lương và tiến hành các thủ tục tiếp theo để khởi công xây dựng.

- Đối với Trường TH Thanh Lương B

UBND thị xã đã trình Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 10 phòng thuộc khối phòng phục vụ học tập của Trường TH Thanh Lương B.

- Đối với Trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long

UBND thị xã sẽ trình HĐND thị xã thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, trong đó bổ sung dự án khởi công mới năm 2022 đối với trường PTDTNT THCS Bình Long và một số trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 2023 tại kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra trong tháng 8/2022.

- Việc bố trí giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 2018:

+ Đối với cấp TH:

Số lượng đã bố trí: 177, trong đó hợp đồng là 08.

Số còn thiếu thực tế so với nhu cầu năm học 2022 - 2023: 6.3 giáo viên.

+ Đối với cấp THCS (bao gồm cả TH – THCS)

Số lượng đã bố trí: 268. Số còn thiếu thực tế so với nhu cầu năm học 2022-2023: thừa 0.7 giáo viên.


1.3. Những nhiệm vụ chưa thực hiện

Không có.

3. Kiến nghị, đề xuất



UBND tỉnh sớm ban hành hướng dẫn chế độ tăng giờ cho giáo viên khi được bố trí dạy tăng cường cho các trường cùng cấp hoặc liên cấp.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã Bình Long về kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Bình Long đến 31/7/2022. / 

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh;
- Thường trực Thị ủy;
- CT, PCT. UBND (VX);
- LĐVP, CV (H);
- Lưu: VT.



Nguyễn Anh Đức



**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Long, ngày 18 tháng 8 năm 2022

**BẢNG RÀ SOÁT, CẬP NHẬT CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT CỦA CÁC TRƯỜNG TRONG LỘ TRÌNH
XÂY DỰNG CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2022**

(Đính kèm Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của UBND thị xã Bình Long)

Stt	Tên trường	Các tiêu chí chưa đáp ứng; biện pháp khắc phục											
		Tiêu chuẩn 1	Biện pháp khắc phục	Tiêu chuẩn 2	Biện pháp khắc phục	Tiêu chuẩn 3 Cơ sở vật chất	Biện pháp khắc phục	Tiêu chuẩn 4	Biện pháp khắc phục	Tiêu chuẩn 5	Biện pháp khắc phục		
1	Trường MN Thanh Lương	Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.	UBND thị xã đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất, các ngành có liên quan và UBND xã Thanh Lương kiểm tra, rà soát lại			Trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi một số phòng chức năng chưa đầy đủ.	UBND thị xã đã phân bổ 822.100.000 đồng cho Trường MN Thanh Lương mua sắm bổ sung					Xây mới 02 phòng học cho Trường MN	UBND thị xã đang xem xét phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ



			ranh đất bị sai lệch so với ranh thu hồi; hoàn thiện hồ sơ và ranh giới thực hiện thủ tục cấp GCNQSD đất theo quy định			Thanh Long (tại điểm lễ ấp Thanh Bình	thuật xây dựng công trình 02 phòng học cho Trường MN Thanh Lương và tiến hành các thủ tục tiếp theo để khởi công xây dựng.				
2. TH Thanh Lương B											
						Thiếu 10 phòng gồm: 1. Khởi phòng học tập: 8 phòng - Phòng THọc - Phòng Mĩ thuật - Phòng Khoa học - Phòng Tiếng Anh - Phòng Âm nhạc - Phòng đa chức năng - 2 Phòng học cấp 4 cần thay	UBND thị xã đã trình Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 10 phòng thuộc khối phòng phục vụ học tập của Trường TH Thanh Lương B.				



						thể 2. Khối phòng hỗ trợ học tập : 01 phòng -Phòng truyền thống 2. Khối phụ trợ: 01 - Phòng họp.					
3. PTDTNT THCS Bình Long											
					Thiếu 14 phòng chức năng và nhà tập đa năng	UBND thị xã sẽ trình HĐND thị xã thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, trong đó bổ sung dự án khởi công mới năm 2022 đối với trường PTDTNT THCS Bình Long tại kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra trong tháng 8/2022.					



**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC NINH**

Số: 195 /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lộc Ninh, ngày 18 tháng 8 năm 2022

Ký bởi: Ủy
ban nhân dân
huyện Lộc
Ninh
Cơ quan
Tỉnh Bình
Phước
Ngày ký: 18-
08-2022
10:18:42
+07:00

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn
theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (sau phiên họp tháng 6/2022)**

Thực hiện Công văn số 2266/SGDDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (sau phiên họp tháng 6).

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình công tác xây dựng trường đạt chuẩn

- Kết quả tiến độ thực hiện các trường trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn năm 2022 như sau: (KH xây dựng đạt chuẩn trong năm 2022: 05 trường)

+ Trường MG Lộc Hiệp: Đoàn đánh giá ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành khảo sát chính thức (đang chờ kết quả).

+ Trường TH Lộc Thuận B: Cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, cơ sở vật chất cần thay thế 06 phòng học xuống cấp, hiện đang thi công 06 phòng học lầu. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022 và đăng kí đánh giá ngoài trong tháng 10/2022.

+ Trường TH thị trấn Lộc Ninh B: Tiến độ xây dựng Trường TH thị trấn Lộc Ninh B đạt chuẩn sẽ không hoàn thành trong năm 2022 mà chuyển sang năm 2023. Lí do: UBND huyện chưa giải quyết được việc bàn giao cơ sở vật chất của Trung tâm GDNN-GDTX cho nhà trường (đã báo cáo cụ thể sau phiên họp tháng 5).

+ Trường THCS Lộc Điền: Cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn; cơ sở vật chất còn thiếu khu tập thể dục thể thao và 04 phòng học bộ môn, hiện đang khởi công xây dựng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022 và đăng kí đánh giá ngoài trong tháng 11/2022.

+ Trường THCS Lộc Hưng cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, còn thiếu 10 phòng học bộ môn, hiện đang khởi công xây dựng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022 và đăng kí đánh giá ngoài trong tháng 11/2022.

- Hiện nay UBND huyện đang phân bổ kinh phí gấp rút đầu tư thêm các hạng mục công trình còn thiếu ở các trường THCS Lộc Tấn, THCS thị trấn Lộc Ninh, PTDTNT-THCS Lộc Ninh để phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2022.

II. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở các trường

Tổng số trường đã có GCNQSDĐ: 28 trường.

Tổng số trường chưa có GCNQSDĐ đang tiến hành làm thủ tục cấp: 18 trường đang tiến hành làm hồ sơ, hiện đã hoàn thiện hồ sơ và chưa hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ:

- 10 trường đã hoàn thiện hồ sơ và chờ được cấp GCNQSDĐ gồm: Trường MG Hoa Mai; TH Lộc Thuận B, TH Lộc Tấn B; TH&THCS Lộc Thuận; TH&THCS Lộc An; TH&THCS Lộc Thạnh, TH Lộc Điền B, MN Sao Mai, Trường MG Họa Mi, Trường TH&THCS Lộc Hòa

- 08 trường và 02 điểm trường chưa hoàn thiện GCNQSDĐ do còn vướng mắc hồ sơ đang hoàn thiện bổ sung gồm:

+ Các trường MG Ánh Dương, MG Hoa Phượng, TH&THCS Lộc Khánh: Đang làm hồ sơ nhưng do khu đất chưa được phê duyệt danh mục sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện nên chưa có cơ sở thực hiện giao đất. Hiện nay nhà trường đang đề nghị UBND huyện đăng kí bổ sung nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Trường THCS thị trấn Lộc Ninh: Đang làm thủ tục cấp GCNQSDĐ, thực hiện bước 2.

+ THCS Lộc Điền: Trước đây trường đã có GCNQSDĐ tuy nhiên do có sự chuyển đổi đất với người dân, nhà trường đã gửi hồ sơ xin cấp lại GCNQSDĐ.

+ TH&THCS Lộc Thịnh: Đang hoàn tất hồ sơ bước 1.

+ THCS Lộc Thái: UBND huyện đang thẩm định và cho ý kiến điều kiện giao đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo Công văn số 1384/STNMT-CCQLĐĐ.

+ Trường MG Lộc Quang: Người dân còn tranh chấp đất không kí giáp ranh.

+ 02 điểm trường (Thạnh biên, Thạnh phú) Trường MG Hường Dương: Đang bổ sung ý kiến thẩm định của UBND huyện về nguồn gốc đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên

- Tổng số biên chế được giao: 1533 (MN: 353; TH: 689; THCS: 491).

- Tổng biên chế hiện có: 1448 (MN: 336; TH: 642; THCS: 470).

- Số người còn thiếu: 85 (MN:17; TH: 47; THCS: 21).

IV. Về chuẩn bị cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học thực hiện Chương trình GDPT 2018

Cấp học	Số GV hiện có		Số GV cần bổ sung cho năm học 2022-2023		Số GV đã chủ động bố trí		Số GV thiếu	
	Tiếng Anh	Tin học	Tiếng Anh	Tin học	Tiếng Anh	Tin học	Tiếng Anh	Tin học
TH	11	8	19	14	0	0	19	14
THCS	46	19	2	3	0	0	2	3
Tổng	57	27	21	17	0	0	24	18

* Phương án bổ sung giáo viên thiếu:

- Huyện xin chủ trương UBND tỉnh cho tuyển bổ sung;
- Nếu chưa được tuyển dụng huyện thực hiện các phương án sau:
 - + Đối với các trường THCS thiếu giáo viên: Bố trí GV trong trường dạy tăng giờ;
 - + Đối với các trường TH chưa có giáo viên Tiếng Anh và Tin học: Cho phép các trường hợp đồng giáo viên;
 - + Đối với các trường TH&THCS chưa có giáo viên dạy Tiếng Anh và Tin học cấp tiểu học thì đưa giáo viên đang dạy cấp THCS của trường đi tập huấn Chương trình tiểu học để bố trí giảng dạy.

V. Những khó khăn vướng mắc

Một số trường mầm non có địa bàn rộng bắt buộc phải mở các điểm trường để thuận tiện cho học sinh đến trường và có điểm trường chỉ 01 lớp và phải tổ chức lớp ghép nhiều độ tuổi trong 01 lớp do đó không đạt được mức 2 của Tiêu chí 1.5 kiểm định chất lượng giáo dục về tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo (MG Hướng Dương, MG Vàng Anh, MG Họa Mi, MG Sao Sáng, MG Bình Minh).

Một số trường TH&THCS được sáp nhập và hoạt động từ năm 2018-2019 thì phải đến hết năm học 2022-2023 (tức là phải đến tháng 7/2023), các trường được sáp nhập và hoạt động từ năm 2019-2020 thì phải đến hết năm học 2023-2024 (tức là phải đến tháng 7/2024) mới đủ chu kỳ 5 năm để được đăng kí đánh giá ngoài, do đó hiện nay một số trường sau sáp nhập có cơ sở vật chất tương đối thuận lợi để có thể xây dựng đạt chuẩn nhưng phải đến năm 2023 và 2024 mới đủ điều kiện đăng kí đánh giá ngoài (TH&THCS Lộc An, TH&THCS Lộc Thiện, TH&THCS Lộc Phú..).

Những vướng mắc nêu trên là những khó khăn đặc thù của địa phương không thể khắc phục được, nếu không có sự linh hoạt trong đánh giá ngoài thì các trường mầm non nói trên không thể xây dựng đạt chuẩn và các trường TH&THCS nói trên không thể xây dựng đạt chuẩn trước năm 2024, huyện Lộc Ninh không thể hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

VI. Kiến nghị

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xem xét, linh động khi xét đạt chuẩn đối với những tiêu chuẩn nêu trên mà các trường không thể khắc phục được do khó khăn đặc thù của địa phương. Đồng thời cho phép các trường TH&THCS mới sáp nhập chưa đủ chu kì 5 năm được đăng kí đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Lộc Ninh về kết quả thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT. *f*

✓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phi



PHỤ LỤC

Báo cáo các tiêu chí chưa đáp ứng đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

(Kèm theo Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 18/8/2022 của UBND huyện Lạc Ninh)

STT	Đơn vị	Tiêu chí chưa đạt KĐCLGD	Giải pháp khắc phục	Tiến độ hoàn thành	Đề nghị
1	MG Lộc Hiệp	Không		Đã hoàn thành	
2	TH Lộc Thuận B	Tiêu chí 3.2: Phòng học (06 phòng học xuống cấp)	Đã khởi công xây dựng 06 phòng học lầu	12/2022	Cho phép nhà trường đăng kí đánh giá ngoài trong tháng 10/2022
3	THTT Lạc Ninh B	Tiêu chí 3.3: Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính - quản trị (thiếu 10 phòng)	Chuyển cơ sở của Trung tâm GDNN-GDTX cho nhà trường xây dựng khối các phòng còn thiếu	Năm 2023	
4	THCS Lộc Điền	Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập; Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập (thiếu 04 phòng)	Đã khởi công xây dựng nhà tập đa năng và các phòng học bộ môn	12/2022	Cho phép nhà trường đăng kí đánh giá ngoài trong tháng 11/2022
5	THCS Lộc Hưng	Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập; Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập (thiếu 10 phòng)	Đã khởi công xây dựng nhà tập đa năng và các phòng học bộ môn	12/2022	Cho phép nhà trường đăng kí đánh giá ngoài trong tháng 11/2022

Số: 224/BC-UBND

Bù Đốp, ngày 17 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO.

Nhiệm vụ thực hiện mục tiêu xây dựng Trường đạt quốc gia đến tháng 7 năm 2022.

Thực hiện công văn số 617/UBND – KGVX ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc một số nhiệm vụ thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022. UBND huyện báo cáo nhiệm vụ thực hiện cụ thể thể sau:

Năm 2022 theo lộ trình đăng ký xây dựng trường chuẩn của UBND huyện đối với UBND tỉnh và sở GD&ĐT sẽ phân đầu công nhận 3 trường MG Tân Tiến, TH Tân Tiến, THCS Bù Đốp. Trong quá trình chỉ đạo Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn cùng với các địa phương thực hiện nhiệm vụ, sau khi rà soát các tiêu chí cụ thể theo TT13 của Bộ GD&ĐT, các trường học được đăng ký xây dựng năm 2022 đã cơ bản đáp ứng theo quy định, tiếp tục bổ sung các hạng mục cụ thể sau:

1. TH Tân Tiến.

+ Nhà GD Thể chất (đã được bố trí trong lộ trình đầu tư công).

+ Phòng bảo vệ, nhà vệ sinh – đang được phòng TC – KH đã được UBND huyện bố vốn và đã khởi công xây dựng tháng 8/2022.

2. THCS Bù Đốp.

+ Hàng rào, nhà vệ sinh học sinh, giáo viên, đang được phòng TC – KH thẩm định và UBND huyện bổ sung đủ vốn để triển khai. Đã khởi công tháng 8/2022.

+ Mở rộng đất làm sân chơi, bãi tập. (3000m²); UBND huyện đang chỉ đạo phòng TN – MT và UBND xã Thiện Hưng triển khai thực hiện.

3. MG Tân Tiến.

+ Các tiêu chí cơ bản đáp ứng theo quy định, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng GD&ĐT, địa phương cùng các phòng ban có liên quan rà soát và bổ sung, khắc phục những thiếu sót để đảm bảo hoàn thành theo.

Cả 3 đơn vị nói trên Ngành GD&ĐT đang tiếp tục chỉ đạo các trường hoàn thành hồ sơ các tiêu chí khác để báo cáo sở GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra theo quy định. Thời gian dự kiến tháng 11/2022.

4. Các đơn vị được đề nghị xây dựng từ năm 2023-2025.

+ UBND huyện đã chỉ đạo phòng GD&ĐT (cơ quan thường trực) tổng hợp, rà soát theo quy định và bổ sung các tiêu chí để hoàn thành theo lộ trình các đơn vị đạt chuẩn đã đăng ký với UBND tỉnh và sở GD&ĐT.

+ Công tác xây dựng CSVC, thiết bị trường học các đơn vị xây dựng trường đạt chuẩn của giai đoạn, hiện đã được bố trí theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 hằng năm có rà soát, điều chỉnh và bổ sung.

+ Tiếp tục chỉ đạo phòng Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bổ sung biên chế giáo viên khi có kế hoạch tuyển dụng.

+ Phân vùng tuyển sinh trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng theo thực tế của địa phương, CSVC hiện có của nhà trường và kế hoạch xây dựng trường chuẩn của UBND huyện.

+ Đối với các đơn vị hiện chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện trên địa bàn huyện còn 2 đơn vị THCS Thanh Bình, DTNT Bù Đốp ngành GD&ĐT đang triển khai hồ sơ, thủ tục việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp ở TTHCC tỉnh Bình Phước và dự kiến hồ sơ tháng 9/2022. Còn 5 đơn vị đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã nộp ở TTHCC tỉnh Bình Phước từ ngày 1/7/2022. Tuy nhiên hiện nay có 3 đơn vị THCS Bù Đốp, MN Thanh Bình, TH&THCS Phước Thiện cần tiếp tục bổ sung thêm hồ sơ theo yêu cầu của sở TN-MT, UBND huyện đang chỉ đạo các ban ngành hoàn thiện để bổ sung dự kiến nộp vào cuối tháng 8/2022.

Công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên tin học, tiếng anh chuẩn bị cho chương trình GDPT 2018.

Số GV hiện có là: 04 GV Tiếng anh; 04 GV Tin học.


Nhu cầu bổ sung GV năm học 2022-2023 là: 19 GV Tiếng anh; 10 GV Tin học và trong giai đoạn 2023-2025 tiếp tục bổ sung thêm 15 GV Tiếng anh; 6 GV Tin học.

Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị bổ sung biên chế và sớm ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng để giáo viên bộ môn tin học, tiếng anh.

Bổ sung kinh phí cho huyện 135 tỷ xây dựng 172 phòng học và phòng chức năng giai đoạn 2022-2025.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Bù Đốp về nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến tháng 8 năm 2022 và kế hoạch cụ thể xây dựng các trường còn lại trong giai đoạn 2023-2025.

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở GD&ĐT (để p/h);
- Lưu VT./.



Nguyễn Minh Phong

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ PHƯỚC LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *268* /BC-UBND

Phước Long, ngày *18* tháng *8* năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Phước Long (sau phiên họp tháng 7/2022)

Căn cứ Công văn số 2266/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6).

UBND thị xã Phước Long báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

1. Về việc thành lập trường liên cấp

UBND thị xã đã giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu xây dựng Phương án “Chuyển đổi công năng trường mẫu giáo Phước Bình để thành lập trường tiểu học - THCS” và “Thành lập trường liên cấp trên địa bàn phường Long Thủy”; hiện nay đơn vị đang triển khai thực hiện.

2. Các nhiệm vụ đang triển khai, tiến độ triển khai

Thực hiện công tác tuyển sinh theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 01/8/2022 thực hiện công tác tuyển sinh đối với các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS năm học 2022 - 2023 và Thông báo số 77/TB-UBND ngày 01/8/2022 của UBND thị xã. Hiện nay các đơn vị đang triển khai thực hiện tuyển sinh đảm bảo thời gian quy định.

3. Các trường đăng ký trong lộ trình xây dựng trường chuẩn không đủ diện tích đất theo Thông tư số 13/2020

- Trên địa bàn thị xã có trường Tiểu học Trần Hưng Đạo: Theo tiêu chuẩn 3: Tiêu chí về diện tích đất: Không đảm bảo theo quy định 8m²/học sinh.

- Giải khắc phục

+ Đang thực hiện phân luồng tuyển sinh về trường tiểu học Thác Mơ để giảm số lượng học sinh nhằm đáp ứng diện tích đất theo quy định.

(năm học 2022 -2023 chuyển vùng tuyển sinh phường Long thủy xuống phường Thác Mơ 120 học sinh; Trường Tiểu học Thác Mơ dồn khối lớp 2, 3, 4, 5 để mở thêm 3 lớp 1).

+ Sau khi hoàn thành phương án và thành lập trường liên cấp tại phường Long Thủy sẽ có kế hoạch tiếp tục phân luồng tuyển sinh đảm bảo lộ trình cho công nhận

trường chuẩn trong nhiệm kỳ 2025 -2030.

- Đăng ký đánh giá ngoài với Sở GD&ĐT đối với 02 trường tiểu học Trần Hưng Đạo và THCS Long Phước: Thời gian dự kiến tháng 10/2022.

4. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đến nay có 17/23 trường học đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 6/23 trường chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có 05 trường đã hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (TH Trần Hưng Đạo; TH Thác Mơ; TH Chu Văn An; MN Thác Mơ; MG Sao Sáng); 01 trường chưa hoàn thành hồ sơ (Tiểu học Phước Tín B); lý do: Đang làm hồ sơ trình tỉnh phê duyệt về việc đo đạc chính quy, cấp lại sổ.

So với kết quả tháng trước tăng 05 trường đã hoàn thiện hồ sơ (tháng 07/2022 có 06 trường chưa hoàn thiện hồ sơ).

5. Một số khó khăn về thực hiện phân luồng tuyển sinh

Một số phụ huynh học sinh không đồng thuận trong việc thực hiện phân luồng tuyển sinh với lý do: điều kiện gia đình khó khăn phải đi vào rẫy vườn, làm khu công nghiệp trong khi đó phải chở con em đến trường trái tuyến nên đi xa; một số cán bộ, giáo viên đi làm nhưng phải chở con em đi trường khác (do nằm trong vị trí phân vùng) vì vậy gặp nhiều khó khăn trong việc đưa đón.


UBND thị xã đã có buổi làm việc và giao Đảng ủy, UBND các xã, phường truyền truyền, vận động, giải thích cho các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân hiểu và chia sẻ chủ trương của chính quyền địa phương trong công tác phân luồng tuyển sinh nhằm đảm bảo chất lượng học tập cho các em học sinh trong năm học 2022 - 2023.

6. Kiến nghị, đề xuất

Tiếp tục kiến nghị, đề xuất các nội dung tại mục 3, Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 13/7/2022 của UBND thị xã về kết quả thực hiện trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Phước Long (tháng 7/2022).

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6) trên địa bàn thị xã Phước Long./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- CT, PCT.UBND thị xã;
- Phòng GD&ĐT;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ RIỀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 197/BC-UBND

Phú Riềng, ngày tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác xây dựng trường chuẩn tháng 7, năm 2022

Thực hiện Công văn số 2266/SGDDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Phú Riềng báo cáo cụ thể như sau:

1. Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Stt	Tên trường	Nội dung rà soát, cần bổ sung	Tiến độ thực hiện
1	Mẫu giáo Long Bình	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa có các phòng chức năng để tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng cho trẻ hoạt động. - Chưa có khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên - Thiếu văn phòng trường, Phòng HT, PHT, Phòng hành chính, phòng y tế. - Chưa có hệ thống thoát nước 	<ul style="list-style-type: none"> - Đã khảo sát, khái toán trình UBND huyện bố trí vốn sửa chữa, chuyển đổi công năng phòng học cũ thành các phòng hành chính, phòng phục vụ học tập, khối phụ trợ. Dự kiến hoàn thành tháng 9/2022 - Đã hoàn thành
2	Mẫu giáo Long Hưng	<ul style="list-style-type: none"> - Thiếu chức danh HT. - Thiếu 01 GV và 04 NV. - Thiếu: phòng giáo dục thể chất, phòng nghệ thuật, phòng đa chức năng. - Thiếu một số trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo Thông tư 01/VBHN-BGDĐT 	<ul style="list-style-type: none"> - Huyện ủy đã phê duyệt nguồn quy hoạch giai đoạn 2025-2030. Sau quy hoạch sẽ làm quy trình bổ nhiệm. Thời gian dự kiến hoàn thành tháng 8/2022 - Đã có thông báo kết quả thi tuyển - Đã phê duyệt báo cáo kỹ thuật, khảo sát mặt bằng xây dựng
3	Mầm non Phú Riềng	<ul style="list-style-type: none"> - Thiếu phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó HT, Phòng Y tế 	<ul style="list-style-type: none"> - Đang xây dựng phần mái khu phòng hành chính quản trị. Dự kiến hoàn thành tháng 8/2022

4	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	<ul style="list-style-type: none"> - Thiếu 03 GV so với quy định. - Chưa có sân thể dục thể thao. - Thiếu 01 phòng truyền thống; 01 phòng đa chức năng, 01 phòng tư vấn học đường và hỗ trợ HS khuyết tật. - Thiếu 01 phòng GD Nghệ thuật, 01 phòng GV, 01 phòng của các tổ chức Đảng, đoàn thể. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đã có thông báo kết quả thi tuyển. - Đã hoàn thành - Đã phê duyệt báo cáo kỹ thuật, khảo sát mặt bằng xây dựng. Thời gian dự kiến hoàn thành tháng 11/2022 - Đã hoàn thiện xong phần mái công trình
5	Tiểu học Bù Nho	<ul style="list-style-type: none"> - Thiếu 01 PHT. - Chưa có các phòng giáo dục nghệ thuật, tin học phòng truyền thống và phòng hoạt động đội. 	<ul style="list-style-type: none"> - Huyện ủy đã phê duyệt nguồn quy hoạch giai đoạn 2025-2030. Sau quy hoạch sẽ làm quy trình bổ nhiệm. Thời gian dự kiến hoàn thành tháng 8/2022 - Đang hoàn thiện phần mái công trình
6	Tiểu học Lê Văn Tám	<ul style="list-style-type: none"> - Thiếu 01 PHT. - Thiếu 02 phòng để dạy các môn như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học và Ngoại ngữ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Huyện ủy đã phê duyệt nguồn quy hoạch giai đoạn 2025-2030. Sau quy hoạch sẽ làm quy trình bổ nhiệm. Thời gian dự kiến hoàn thành tháng 8/2022 - Đã khảo sát, khái toán trình UBND huyện bố trí vốn sửa chữa, chuyển đổi công năng phòng học cũ thành các phòng phục vụ học tập, khối phụ trợ
7	THCS Long Hưng	<ul style="list-style-type: none"> - Thiếu 10 phòng bộ môn, phục vụ học tập, phòng hoạt động đoàn đội và phòng truyền thống 	<ul style="list-style-type: none"> - Đã hoàn thành phần móng công trình. Thời gian dự kiến hoàn thành tháng 11/2022

2. Tình hình chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học phục vụ chương trình GDPT2018.

- Tổng số lớp cấp tiểu học hiện có: 338 lớp/9528 học sinh (Trong đó có 80 lớp 01 buổi, 258 lớp 02 buổi)

- Số giáo viên dạy Tiếng Anh hiện có: 21 người (6 biên chế và 15 hợp đồng). Đạt tỉ lệ 7,1% so với tổng số giáo viên dạy khối 3,4,5. Còn thiếu 11 giáo viên so với nhu cầu cho năm học 2022-2023

- Số giáo viên dạy Tin học: 07 người (hợp đồng). Đạt tỉ lệ 2,3% so với tổng số giáo viên dạy khối 3,4,5. Còn thiếu 17 giáo viên so với nhu cầu năm học 2022-2023.

- Giải pháp khắc phục để bổ sung giáo viên Tiếng Anh, Tin học còn thiếu:
- + Thực hiện tuyển dụng bổ sung: 20 chỉ tiêu Anh văn , 04 chỉ tiêu Tin học (Đã có thông báo kết quả tuyển dụng).
- + Kịp thời thuận chủ trương để các đơn vị được chủ động hợp đồng bổ sung giáo viên còn thiếu so với biên chế giao; kí kết hợp đồng thỉnh giảng, bố trí kiêm nhiệm đối với giáo viên Tiếng Anh, Tin học theo nhu cầu thực tế giữa các đơn vị trường học.
- + Xem xét điều tiết giáo viên Tiếng Anh, Tin học dôi dư từ cấp THCS qua cấp Tiểu học trên cùng địa bàn.

3. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Tổng số trường có giấy chứng nhận QSD đất: 23/38 đơn vị.
- Số trường chưa có giấy chứng nhận: 15/38 đơn vị.
- Trong đó:
- + Đang làm hồ sơ đề nghị gửi Sở Tài nguyên, Môi trường: 10 đơn vị
- + Chưa hoàn thành được hồ sơ: 05 đơn vị

Lí do: Phải xác định lại nguồn gốc đất; xác định thay đổi ranh giới thửa đất theo quy định.

4. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị UBND tỉnh xem xét việc giao bổ sung đảm bảo đủ biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm tương ứng với quy mô phát triển trường, lớp theo quy định.

Trên đây là báo cáo rà soát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tháng 7, năm 2022, trên địa bàn của UBND huyện Phú Riềng./.

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- CT, các PCT;
- Phòng GD và ĐT;
- CVP, CV: NC, VX;
- Lưu: VT.

nm



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Hiếu

Số: /UBND-VX

Bù Đăng, ngày 15 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6)

Căn cứ Công văn số 2266/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6), UBND huyện Bù Đăng báo cáo như sau:

1. Công tác kiểm tra rà soát các trường đăng ký xây dựng chuẩn quốc gia năm 2022

- UBND huyện Bù Đăng đã tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) kiểm tra rà soát thực trạng các trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022. Hướng dẫn các trường trong lộ trình thực hiện tự kiểm tra, rà soát, đánh giá, tham mưu đề xuất cấp trên kiểm tra đánh giá ngoài nhằm công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia năm 2022.

- Tính đến thời điểm báo cáo, toàn huyện có 09/54 trường đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 16,7%, trong đó có 03 trường được công nhận mới năm 2022 (MN Minh Minh Hưng, MG Sao Mai, MG Tuổi Thơ). Sau khi tổng kết năm học 2021-2022, tất cả các trường trong huyện đã thực hiện công tác tự kiểm tra, đánh giá KĐCL giáo dục giai đoạn 2017-2022 trên hệ thống phần mềm và gửi báo cáo file mềm về Phòng GD&ĐT. Hiện tại có 2 trường đang hoàn thành hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài trong tháng 9/2022 là trường TH Nguyễn Bá Ngọc và trường TH Bom Bo.

2. Tiến độ đầu tư xây dựng CSVC

- Trong tháng 7/2022, Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 về việc thông qua điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2022 về điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Trong đó ưu tiên cho lĩnh vực GD&ĐT, chiếm phần lớn nguồn vốn đầu tư công của huyện. Trong 6 tháng cuối năm 2022 UBND huyện tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư bổ sung cho 8/12 trường đăng ký xây dựng chuẩn quốc gia năm 2022 theo lộ trình với số tiền 12,8 tỉ đồng.

- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện khẩn trương thực hiện đầu tư các gói thiết bị phòng học bộ môn đã được phê duyệt cho 02 trường (Trường TH Bom Bo, THCS Nguyễn Trường Tộ). Tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khối phòng và hạng mục, đảm bảo tiến

độ xây dựng và chất lượng công trình. Hiện nay các công trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 và các trường trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 vẫn đang tiếp tục được đầu tư khởi công xây dựng.

3. Dự kiến thời gian đề nghị đánh giá ngoài công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia năm 2022

- Tháng 9/2022: đề nghị kiểm tra đánh giá ngoài 02 trường (Trường TH Nguyễn Bá Ngọc và TH Bom Bo).

- Tháng 10/2022: đề nghị kiểm tra đánh giá ngoài 01 trường (Trường THCS Nguyễn Trường Tộ).

- Tháng 11/2022: đề nghị kiểm tra đánh giá ngoài 03 trường (Trường Mầm non Hương Dương; Trường MG Sơn Ca; Trường TH Võ Thị Sáu).

- Tháng 12/2022: đề nghị kiểm tra đánh giá ngoài 03 trường (Trường MG Đức Liễu, THCS Quang Trung, THCS Đức Liễu).

4. Tiến độ thực hiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* **Tổng số điểm: 134 trường, trong đó có 54 điểm trường chính và 80 điểm trường lẻ.**

- Đất đã có sổ: 45 (tăng 01 giấy chứng nhận quyền SDD so với tháng 6)

- Đất không làm sổ: 19

+ Do chuyển điểm mới: 3

+ Đất của Thôn: 7

+ Đất thuộc Lâm phần: 5

+ Đất Nông trường: 1

+ Đất gom về điểm chính: 3

- Đất chưa có sổ phải làm sổ: 70, trong đó:

+ Hồ sơ đã gửi Sở TN-MT: 23

+ Hồ sơ đã gửi Tung tâm hành chính công tỉnh: 46

+ Hồ sơ còn vướng mắc: 01 (1 điểm trường lẻ do bị chồng sổ với hộ dân)

3. Khó khăn

- Theo Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó Tiêu chí số 5: Tiêu chí Trường học. Hiện nay huyện Bù Đăng không còn xã đặc biệt khó khăn nên đối với các xã còn lại nếu có từ 03 trường trở xuống thì phải xây dựng 100% số trường đạt tiêu chuẩn CSVC theo quy định. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới có văn bản hướng dẫn nên một số xã về đích

nông thôn mới năm 2022 chưa thể xây dựng 100% số trường đạt tiêu chuẩn CSVC.

4. Kiến nghị UBND tỉnh

- Cần có quy định chuyển tiếp về thời gian khi thực hiện Quyết định số 1360 và 1361/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo các nội dung kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT (sau phiên họp tháng 6) của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Lưu